

Socialinės apsaugos srities investicijų
projektų planavimo, atrankos,
finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės
tvarkos aprašo
6 priedas

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJOS APIE INVESTICIJŲ PROJEKTO
ĮGYVENDINIMO EIGĄ
2021 M. I PUSMEČIO ATASKAITA**

2021-07-... Nr. V5-...

Eil. Nr.	Investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo metų pradžios) numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo metų pradžios) panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo metų pradžios) planuoti atlikti darbai	Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo metų pradžios) faktiškai atlikti darbai	Ataskaitini u laikotarpiu (nuo metų pradžios) faktiškai atlikta darbų, proc.	Paiškinimas dėl neatliktų darbų ir lėšų nepanaudojimo
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
INFORMACIJA APIE SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTUS, 2021 METAIS FINANSUOJAMUS NE IŠ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2021–2023 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ							
1.	Adakavo socialinių paslaugų namų specializuotos slaugos / globos pastato išorės remonto	0,0	0,0	–	–	–	Investicinis projektas pradedamas vykdyti nuo 2021-07-01

	darbai						
2.	Dviejų keltuvų įrengimas Aknystos socialinės globos namų Leliūnų ir Kalvelių filialuose	21,0	21,0	1. Atlikti pirkimą dėl dviejų keltuvų įrengimo Aknystos socialinės globos namų filialuose statybos rangos darbų. 2. Konstruocijų dalis: 2.1. Pamatų įrengimo darbai	Atlikta	100	Atliktas pirkimas ir 2021-04-15 pasirašyta darbų pirkimo pardavimo sutartis. Pagal sutartį, rangovui pateikus prašymą, numatytas iki 30 proc. dydžio avansas. Prašymas gautas ir rangovui avansas sumokėtas.
					Atlikta	100	
3.	Lifto įrengimas Aukštelkės socialinės globos namų pastate	0,0	0,0	Pradėti projektavimo darbų pirkimo procedūras	Pradėtos projektavimo darbų pirkimo procedūros	100	Veiklos ir lėšos planuojamos nuo 2021 m. III ketvirčio
4.	Dūseikių socialinės globos namų gyvenamojo pastato 18D2p vidaus patalpų atnaujinimas	0,0	0,0	1. Gyvenamuosiuose kambariuose įrengti 7 asmens higienos patalpas 2. Gyvenamųjų kambarių remontas (lubos, sienos, grindys, durys, elektros instaliacija, gaisrinė signalizacija), 13 vnt. 3. Asmens higienos patalpų, laiptinių, koridorių remontas (lubos, sienos,	0	0	Negautas finansavimas
					0	0	
					0	0	

				grindys, durys, elektros instaliacija, gaisrinė signalizacija), 422,81 m ²			
5.	Globos namų „Užuovėja“ antrųjų grupinio gyvenimo namų nuotekų valymo sistemos įrengimas	7,5	0,0	Nuotekų valymo sistemos įrengimas (keitimas).	Vyksta projekto rengimo darbai.	0	Konsultuotasi su savivaldybe, ar reikia leidimų nuotekų sistemai keisti (talpai didinti). Savivaldybės administracijos specialistui įvertinus situaciją nuspręsta, kad reikia rengti projektą naujai nuotekų sistemai įrengti.
6.	Globos namų „Užuovėja“ antrųjų grupinio gyvenimo namų remontui ir gręžiniui	40,0	5,4	1. Vandens gręžinio įrengimas	1. Laukiamas savivaldybės leidimas	0	1. Savivaldybės administracijai pakartotinai pateiktas „Prašymas pritarti vandens gavybos gręžinio projektavimui ir įrengimui“.
				2. Garažo patalpų perplanavimas bei pirmo ir antro aukštų patalpų remonto darbai	2. Įvyko konkursas, kuris buvo paskelbtas CVP IS sistemoje, ir atliekamas garažo patalpų perplanavimas bei pirmo ir antro aukštų patalpų remonto darbai.	93	2. Garažo patalpų perplanavimo bei pirmo ir antro aukštų patalpų remonto darbai pagal sutartį galutinai turi būti užbaigti iki 2021-07-15
7.	Jasiuliškių socialinės globos namų saulės	0,0	0,0	Įvykdyti viešąjį darbų pirkimą	Įvykdytas viešasis darbų pirkimas	100	–

	fotovoltinės elektrinės įrengimas						
8.	Jasiuliškių socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	112,0	112,0	1. Dalis pamatų įrengimo darbų, apie 0,97 tūkst. Eur.	1. Atlikta pamatų įrengimo darbų už 0,97 tūkst. Eur.	100	-
				2. Dalis sienų ir pertvarų darbų, apie 8,38 tūkst. Eur	2. Atlikta sienų ir pertvarų darbų už 8,377 tūkst. Eur.	100	
				3. Stogo konstrukcijų darbai, apie 18,10 tūkst. Eur.	3. Atlikta stogo konstrukcijų darbų už 18,09 tūkst. Eur.	100	
				4. Grindų įrengimo darbai, apie 3,50 tūkst. Eur.	4. Įrengtos grindys už 3,51 tūkst. Eur.	100	
				5. Langų, durų įrengimo darbai, apie 6,23 tūkst. Eur.	5. Atlikta langų, durų įrengimo darbų už 6,224 tūkst. Eur.	100	
				6. Dalis vidaus apdailos darbų, iki 19,68 tūkst. Eur	6. Atlikta vidaus apdailos darbų už 19,68 tūkst. Eur.	100	
				7. Vėdinimo darbų už 8,37 tūkst. Eur.	7. Atlikta vėdinimo darbų už 8,37 tūkst. Eur	100	
				8. Dalis šildymo darbų, apie 13,01 tūkst. Eur.	8. Atlikta šildymo sistemos darbų už 13,01 tūkst. Eur.	100	

				9. Šilumos ruošimo darbai, apie 4,5 tūkst. Eur.	9. Atlikta šilumos ruošimo darbų už 4,498 tūkst. Eur	100	
				10. Vidaus vandentiekio darbai, apie 3,12 tūkst. Eur.	10. Atlikta vidaus vandentiekio darbų už 3,119 tūkst. Eur	100	
				11. El. jėgos tinklų darbai, apie 0,54 tūkst. Eur.	11. El. jėgos tinklų darbai už 0,54 tūkst. Eur.	100	
				12. El. apšvietimo darbai, apie 1,35 tūkst. Eur.	12. Atlikta elektros apšvietimo darbų už 1,344 tūkst. Eur.	100	
				13. Žaibosaugos darbai, apie 0,94 tūkst. Eur	13. Atlikta žaibosaugos darbų už 0,940 tūkst. Eur.	100	
				14. Aplinkotvarkos darbai, apie 11,090 tūkst. Eur	14. Atlikta aplinkotvarkos darbų už 11,090 tūkst. Eur	100	
				15. Lauko inž. tinklai, saulės elektrinės įrengimas, apie 12,24 tūkst. Eur.	15. Atlikta lauko inž. tinklų, saulės elektrinės įrengimo darbų už 12,24 tūkst. Eur.	100	
9.	Jurdaičių socialinės globos namų gyvenamojo pastato (5D3p),	0,0	0,0	–	–	–	Lėšų panaudojimas numatytas 2021 m. III ir IV ketv.

	esančio adresu Dvaro g. 25, Jurdaičių k., Joniškio r., patalpų remontas						
10.	Lavėnų socialinės globos namų saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	16,0	16,0	Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	100	–
11.	Macikų socialinės globos namų saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	32,0	2,3	1. Fotovoltinės saulės elektrinės projekto parengimas	1.1. Atlikta pastatų stogų ekspertizė, žemės sklypo topo nuotrauka	100	Atlikus pastatų stogų ekspertizę ir nustatčius, kad vieno pastato stogų konstrukcija neatlaikys saulės kolektorių apkrovos, projektavimo sutartis nutraukta ir pagal naują techninę užduotį pasirašyta nauja projektavimo paslaugų sutartis. Dėl naujų elektros prijungimo sąlygų derinimo su ESO ir jų gavimu, taip pat dėl derinimo su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos nebuvo galima laiku parengti saulės elektrinės įrengimo projekto.
					1.2. Parengtas fotovoltinės saulės elektrinės projektas ir pateiktas derinti ESO	95	
12.	Macikų socialinės globos namų grupinio gyvenimo	0,0	0,0	Techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės atlikimas	Atlikta techninio darbo projekto bendroji ekspertizė	70	Pagal bendrosios ekspertizės tarpinio akto privalomąsias pastabas projektuotojas

	namų steigimas Šilutės mieste				(dalinė)		privalo pataisyti techninį darbo projektą ir pateikti pakartotinai ekspertizei.
13.	Keltuvo įrengimas Nijolės Genytės socialinės globos namuose, korpuse 5N/2p	0,0	0,0	–	–	–	Projekto lėšos patvirtintos ir įtrauktos į 2021 m. sąmatą 2021-06-22, 2021-06-18 pažyma Nr. 577FM
14.	Nijolės Genytės socialinės globos namų atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimas	0,0	0,0	–	–	–	Projekto lėšos patvirtintos ir įtrauktos į 2021 m. sąmatą 2021-06-22, 2021-06-18 pažyma Nr. 577FM
15.	Padvarių socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	100,0	100,0	Statybos darbai	1.Sklypo sutvarkymas (33,96%) 2. Architektūros dalis (27,52%) 3. Konstrukcijų dalis (100%) 4. Vidaus vandentiekis, nuotekos (49,20%) 5. Lauko vandentiekis, nuotekos (92,82%) 6. Elektrotechnikos dalis (24,5%) 7. Lauko elektroniniai ryšiai (100%)	100	–
16.	Skemų socialinės globos namų antrųjų grupinio	59,0	45,8	Įsigytų grupinio gyvenimo namų patalpų remontas ir	Suremontuota patalpų už 45,8 tūkst. Eur	77,6	Nepanaudotos lėšos bus panaudotos 2021 m. III ketvirtyje

	gyvenimo namų steigimas, pirkimas			pritaikymas gyventi įstaigos gyventojams			
17.	Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ katilinė	110,0	0,0	1. Statybų viešojo pirkimo dokumentų paruošimas	1. Statybų viešojo pirkimo dokumentai paruošti	100	–
				2. Statybų viešojo pirkimo procedūros, rangos sutarties pasirašymas ir įsigaliojimas	2. Viešasis pirkimas įvyko, 2021-05-05 pasirašyta rangos sutartis, kuri įsigaliojo 2021-05-13. Statybvieta perduota rangovui 2021-05-24	100	–
				3. Darbai pagal rangos sutartį: 3.1. darbo projekto rengimas 3.2. konstrukcinės dalies darbai 3.3. vandentiekio ir nuotekų tinklų darbai 3.4. lauko šilumos tinklų darbai	3. Iš dalies parengtas darbo projektas. Pastatytas katilinės pastato kapitalinis konstruktyvas, pertvarkytas senas šilumos punktas, nutiestos inžinerinės komunikacijos (elektros, vandens, dujų) tarp katilinės ir seno pastato, pradėtos tiesti komunikacijos į naują pastatą, prisijungta prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų sistemų	3. 55: 3.1. 64; 3.2. 77; 3.3. 37 3.4. 40	Darbu kiekis atitinka veiklos sąraše planuotus kiekius. Rangovas nepateikė apmokėti tarpinių sąskaitų.
18.	Investicinio projekto	213,0	44,0	Statybos rangos darbai:	Atlikti darbai: 1. sklypo dalinis	Darbu atlikimo	Statybos darbai 2021-05-13 sustabdyti dėl būtino atlikti

	„Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ pastatų rekonstravimo Meškeriojų g. 22, Vilniuje“, užbaigimas			1. sklypo sutvarkymas; 2. bendrastatybiniai darbai; 3. vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai; 4. lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai; 5. elektros kabelio įgalinimas; 6. elektros galios padidinimas.	sutvarkymas; 2. bendrastatybiniai darbai; 3. vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai; 4. lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai; 5. parengtas kabelio įgalinimo projektas; 6. pateikta paraiška AB „Elektros skirstymo operatorius“	proc.: 1. 30; 2. 74; 3. 53; 4. 100; 5. 80; 6. 10	elektros kabelio įgalinimo. Elektros kabelio įgalinimo darbai vėlavo, o galios padidinimo darbai vėluoja dėl COVID-19 pandemijos padarinių.
19.	Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	0,0	0,0	Saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginio, jo aptarnavimo bei priežiūros viešojo pirkimo procedūros	–	0	Laukiama CPO pirkimo Nr. 548281 rezultatų
20.	Strėvininkų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	121,0	34,1	Nuogrindų ir vidaus laiptų įrengimas	Įrengtos nuogrindos ir vidaus laiptai	100	2021-06-01 gautas UAB „SDG grupė“ raštas dėl sutarties nutraukimo. 2021 m. III ketvirtį planuojamas naujas viešasis rangos darbų pirkimas.
			Grindų ir perdangos šiltinimo darbai	Apšiltintos perdangos ir išlieta šildomų grindų betoninė danga	100		
			Vandentiekio ir nuotekų trasų montavimas	Vandentiekio ir nuotekų trasos įrengtos	100		
			Ortakių sumontavimas	Ortakiai sumontuoti	100		

				Tvoros įrengimas	Įrengta dalis tvoros	50	
21.	Veisiejų socialinės globos namų saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	0,0	0,0	1. Pasirašyti papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2020-05-29 sutarties Nr. KKS-S-95(2020)	1. 2021-03-19 pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2020-05-29 sutarties Nr. KKS-S-95(2020)	100	-
				2. Parengti viešojo pirkimo dokumentus	2. Parengti viešojo pirkimo dokumentai	100	
				3. Paskelbti ir įvykdyti saulės fotovoltinės elektrinės viešąjį pirkimą	3. 2021-04-07 paskelbtas ir įvykdytas viešasis pirkimas	100	
				4. Pasirašyti viešojo pirkimo sutartį	4. 2021-06-03 pasirašyta sutartis su darbų rangovu	100	
22.	Visagino socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	185,0	1. 66,584	1. Statybos darbai	1. Atlikta statybos darbų pagal pateiktus aktus	49	Per 2021 m. II ketvirtį statybos darbų atlikta už 19 tūkst. Eur, lėšos suplanuotos, tačiau už šiuos atliktus statybos darbus dar nesumokėta
			2. 5,416	2. Statybos techninė priežiūra	2. Statybos techninė priežiūra pagal pateiktus aktus	100	
23.	Visagino socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų baldų ir buitinės technikos pirkimas	30,0	0,0	1. Baldų ir buitinės technikos pirkimo organizavimas, dokumentacijos rengimas, tikrinimas.	1. Baldų ir buitinės technikos pirkimo organizavimas, dokumentacijos rengimas, tikrinimas	10	Visagino socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų baldų ir buitinės technikos pirkimui skirtos lėšos bus panaudotos 2021 m. II–IV ketvirčiuose.

24.	Zarasų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	191,0	102,1	1. Architektūros dalis	1. 63,9 tūkst. Eur	100	Ataskaitiniam laikotarpiui buvo suplanuota daugiau lėšų nei panaudota. Už 2021 m. birželio mėn. atliktus darbus 23,0 tūkst. Eur ir bus apmokėta 2021 m. liepos mėn.
				2. Vandentiekio ir nuotekų dalis	2. 5,3 tūkst. Eur	100	
				3. Šildymo ir vėdinimo dalis	3. 16,6 tūkst. Eur	100	
				4. Techninė priežiūra	4. 5,4 tūkst. Eur	100	
				5. Elektrotechnika, apsauginė ir gaisrinė įranga, elektroniniai ryšiai, signalizacija	5. 8,9 tūkst. Eur	100	
				6. Sklypo sutvarkymo dalis	6. 2,0 tūkst. Eur	100	
25.	Zarasų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų baldų ir buitinės technikos pirkimas	0,0	0,0	–	–	–	Lėšos skirtos 2021 m. III ketvirčiui, todėl jų panaudojimas bus vykdomas 2021 m. III–IV ketvirčiuose.
INFORMACIJA APIE SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTUS, 2021 METAIS FINANSUOJAMUS IŠ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2021–2023 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ							
26.	Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų specializuotos slaugos ir globos namų statyba Marijampolėje, Tarpučių g.,	390,0	0,0	1. Rangos darbų viešojo pirkimo dokumentų rengimas, pirkimo procedūros vykdymas, sutarties pasirašymas.	1. Pradėta ir vyksta rangos darbų viešojo pirkimo procedūra. Sutartis nepasirašyta.	0	Statybos darbų viešojo pirkimo procedūros ir kiti suplanuoti darbai nepradėti laiku, nes nebuvo gautas patvirtinimas dėl skiriamo pakankamo finansavimo. Pateikus paraišką finansavimui iš ES fondų lėšų dėl valstybės projekto
				2. Rangos darbų vykdymas, 387 865	2. –		

	vykdant specializuotos slaugos ir globos paslaugų neįgaliesiems plėtrą pietvakarių Lietuvoje			Eur. 3. Statybų techninės priežiūros paslaugos (pirkimo dokumentų parengimas, pirkimo procedūros vykdymas, sutarties pasirašymas, techninės priežiūros paslaugų atlikimas), 2 135 Eur.	3. –	„Specializuotų slaugos ir globos namų įkūrimas Marijampolės savivaldybėje“ įgyvendinimo pagal priemonę Nr. 08.1.1-CVPA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-162 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų buvo gautas finansavimas bendrai finansuojamam projektui, kuriam buvo suteiktas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-18-0001, įgyvendinti, skityo finansavimo dydis – iki 660 820,31 Eur. Su įgyvendinančiąja institucija (VšĮ CPVA) 2021-03-29 pasirašyta sutartis Nr. 2021/2-2098/SUT-8 dėl finansavimo. Gavus finansavimą pradėtos viešojo pirkimo procedūros, kurioms vykdyti pagal įgaliojimą sudaryta sutartis su VšĮ „CPO“. VšĮ „CPO“
--	--	--	--	---	------	---

							parengtos pirkimo sąlygos pateiktos išankstinei patikrai Vši CPVA ir suderintos 2021-06-04. Pirmąjį pirkimą, kuris paskelbtas 2021-06-10, viešojo pirkimo komisija nutraukė, išnagrinėjusi gausius tiekėjų pateiktus klausimus ir įvertinusi, kad būtina tikslinti techninę specifikaciją – techninį darbo projektą. Patikslinus pirkimo sąlygas, techninio projekto sprendinius, naujas rangos darbų pirkimas paskelbtas 2021-07-01.
27.	Socialinės globos namams skirtų mikroautobusų su specialia įranga judėjimo negalia turintiems asmenims vežti įsigijimas	382,0	0,0	Užsakyti papildomą automobilių poreikį	Vadovaudamasis 2020-12-02 Mikroautobusų su specialia įranga neįgaliųjų su judėjimo negalia pervežimui, skirtų socialinės globos namams, pirkimo – pardavimo sutarties Nr. VP1-79 1 ir 3 punktais, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir	0	Lėšos planuojamos panaudoti per 2021 m. III–IV ketvirčius.

					darbo ministerijos 2021-04-28 raštu pateikė poreikį ir užsakė papildomus 9 vienetus automobilių (mikroautobusiukų FORD TRANSIT su specialia įranga neįgaliųjų su judėjimo negalia pervežimui)		
--	--	--	--	--	--	--	--

Direktorius

Alvydas Masiulis