

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 2020 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS  
INVESTICIJŲ PROJEKTAMS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ  
ĮGYVENDINIMO PROGRAMOMS)  
2020 METŲ GRUODŽIO 31 D.**

2021-03-10 Nr.

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimo vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.0003	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM), Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų specializuotos slaugos ir globos namų statyba Marijampolėje, Tarpučių g., vykdančią specializuotos slaugos ir globos paslaugų neįgaliesiems plėtrą pietvakarių Lietuvoje	899,0	23,1	23,1	Techninio darbo projekto parengimo paslaugos, statybą leidžiančio dokumento gavimas.	vnt.	1	1	0	Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo numatyta atlikti darbų ar įsigyti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto. Dėl esminių projekto pakeitimų (keičiant projekto įgyvendinimo vietą) ir užsitęsusių žemės sklypo suformavimo ir nuosavybės teisių dokumentų tvarkymo procedūrų, vėluota su pirkimo procedūrų pradžia bei projekto rengimo tiekėjai vėlavo nustatytais terminais užbaigti techninį darbo projektą. Parengus techninį darbo projektą, atliktos ekspertizės paslaugos ir 2020 m. liepos 10 d. gautas galutinis ekspertų UAB „Ekspertika“ techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės
					Techninio darbo projekto ekspertizė (techninės specifikacijos ir pirkimo dokumentų parengimas, pirkimo procedūrų vykdymas)	vnt.	1	1	0	
					Rangos darbai (pirkimo dokumentų parengimas, pirkimo procedūros vykdymas, sutarties pasirašymas, rangos darbų vykdymas)	vnt.	1	0	-1	
					Statybų techninės priežiūros paslaugos (pirkimo dokumentų parengimas, pirkimo procedūros vykdymas, sutarties pasirašymas, techninės priežiūros paslaugų	vnt.	1	0	-1	

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimo vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					atlikimas)					aktas Nr. 20-03/05. Gavus ekspertų išvadas ir galutinę techninio darbo projekto skaičiuojamąją kainą, paaiškėjo didesnė bendra investicijų projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma. Atliktas techninio darbo projekto parengimo paslaugos galutinis etapas ir 2020 m rugpjūčio 25 d. gautas statybos leidimas Nr. LSNS-41-200825-00098. Statybos darbų viešasis pirkimas ir kiti suplanuoti darbai neprađėti, negavus patvirtinimo dėl lėšų skyrimo. Pateikta paraiška finansavimui iš ES fondų lėšų dėl valstybės projekto „Specializuotų slaugos ir globos namų įkūrimas Marijampolės savivaldybėje“ įgyvendinimo pagal priemonę Nr. 08.1.1-CVPA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.
					Projekto vykdymo priežiūra – projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas	vnt.	1	0	-1	
02.0001	SADM, Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas.	512,0	5,8	0	Investicijas gavęs infrastruktūros objektas.	vnt.	0	0	0	<b>Rezultatai.</b> Ataskaitiniu laikotarpiu rezultatai nebuvo planuoti. 2020 m. buvo rengiamas techninis projektas, atliekama jo ekspertizė. <b>Lėšos.</b> Asignavimai buvo suplanuoti pagal CPVA pateiktą informaciją, tačiau Užimtumo tarnybos parengtas techninis projektas nespėjo gauti statybų leidimo. Apmokėjimas planuojamas 2021 m. I ketvirtį.
02.0002	SADM, Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra.	3.555,0	3.266,3	4.908,4 (3.490,9 ES lėšos, 18,2 bendrojo finansavimo lėšos ir 1.399,3	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai.	vnt.	35*	35**	0	<b>Rezultatai.</b> Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgyvendinami 49 projektai. Investicijas gavo 35 socialinių paslaugų infrastruktūros objektai. <b>Lėšos.</b> Asignavimai buvo planuoti, remiantis 2019 m. CPVA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimo vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				savivaldybių lėšos)						mokėjimų grafikus. Projektų įgyvendinimas vyko sparčiau nei planuota, todėl šiam projektui LRV nutarimu buvo papildomai skirta 1.000 tūkst. eurų.
02.0003	SADM, Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtra.	5.581,0	4.539,9	3.484,0 (3.236,4 ES lėšos, 91,2 bendrojo finansavimo lėšos, 151,3 savivaldybių ir 5,1 privačios lėšos)	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai.	vnt.	5	60**	+55	<b>Rezultatai.</b> Šios priemonės siekiami rezultatai 2020 m. buvo planuojami atsižvelgiant į jau įgyvendintų kitų priemonių infrastruktūros projektų patirtį, kai pirmieji projektų rezultatai pasirodydavo tik antrais projektų įgyvendinimo metais. Pirmosios sutartys buvo pasirašytos 2019 m. antroje pusėje, todėl 2020 m. buvo planuojami labai nedideli rezultatai. Tačiau šiuose projektuose buvo suplanuota nemažai smulkių remonto darbų, NT įsigijimų, todėl projektų veiklos vyko žymiai sparčiau ir rezultatai buvo pasiekti anksčiau. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įgyvendinami 88 projektai, 1 projektas baigtas įgyvendinti. Sutvarkyta 60 pastatų (patalpų) skirtų bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų paslaugoms teikti. <b>Lėšos.</b> Dalis lėšų buvo suplanuota naujoms projektų sutartims, remiantis statistiniais CPVA priemonių įgyvendinimo duomenimis. Jau vykdomiems projektams asignavimai buvo planuoti, remiantis 2019 m. CPVA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau daug projektų vykdė smulkius remonto darbus ir deklaravo mažiau lėšų nei buvo suplanuota.
02.0004	SADM, Savivaldybių socialinio	6.955,0	6.623,8	7.442,9	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius.	Vnt.	1.300*	1.447**	+147	<b>Rezultatai.</b> Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos naujai įrengti ar įsigyti 1447

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimo vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	būsto fondo plėtra.			(6.211,7 ES lėšos ir 1.231,2 savivaldybių lėšos)						socialiniai būstai. Projektai įgyvendinami sparčiau nei planuota, projektuose sutaupytos lėšos naudojamos papildomiems būstams įsigyti. <b>Lėšos.</b> Asignavimai buvo planuoti, remiantis 2019 m. CPVA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus. Beveik visos lėšos panaudotos.
02.0005	SADM, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos įgyvendinimas.	435,0	331,9	162,5	Pastatyti nauji Užsieniečių registracijos centro (URC) infrastruktūros objektai (pastatai).	vnt.	2	2	0	Pabradėje pastatyti du užsieniečių registracijos centro infrastruktūros objektai (kontrolinis praėjimo punktas, skirtas sukurti tinkamoms sąlygoms, būtinoms prieglobsčio prašytojų apklausoms, išorinei apsaugai ir vidaus kontrolei užtikrinti bei pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų bendrabutis (15 vietų). Projekto trukmė – iki 2019 m. gruodžio 31 d. Visų projektų rezultatai pasiekti jų įgyvendinimo pabaigoje.
					Įsigyti elektroninio daktiloskopavimo įrenginiai.	vnt.	33	29	-4	Įsigyti 29 daktiloskopavimo įrenginiai, skirti užsieniečių tapatybės nustatymui. Likusių 4 įrenginių pirkimas nevykdytas, nes Policijos departamentui nuo 2019 m. liepos mėnesio, nevykdant migracijos funkcijų, 4 „Eurodac“ darbo vietų įrengimas tapo neaktualus.
					Įsigyta „Eurodac“ standartizuota NAP/FIT programinė įranga.	vnt.	1	1	0	Programinė įranga įsigytas 2015 m.
					Įsigyta programinės įrangos „Eurodac“ serveriams licencija ir palaikymas.	vnt.	4	4	0	Licencijos ir paslauga įsigyti 2015 m.
					Įsigyta „Eurodac“ programinės įrangos palaikymo, tobulinimo ir priežiūros paslauga.	vnt.	1	0	1	Programinės įrangos palaikymo, tobulinimo ir priežiūros paslaugų sutartis vykdoma.
					Įsigyta „Eurodac“ duomenų perdavimo Saugaus valstybinio	vnt.	1	1	0	Paslauga įsigyta 2015-2019 m.

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimo vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					duomenų perdavimo tinklo paslauga.					
					Suremontuoti URC infrastruktūros objektai (pastatai).	vnt.	2	2	0	Dviejuose bendrabučiuose, skirtuose prieglobsčio prašytojų apgyvendinimui (90 vietų) ir sulaikytų užsieniečių apgyvendinimui (27 vietos), atlikti paprastieji remontai, aptverta teritorija bei atlikti aplinkos tvarkymo darbai. Projekto veiklos įgyvendintos iki 2019 m. gruodžio 31 d.
					Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo ir II-ojo korpusų pastatų stogų šiltinimas	vnt.	2	2	0	Pabėgėlių priėmimo centro I ir II korpusų prieglobsčio prašytojų apgyvendinimui skirtų pastatų paprastieji remontai (stogų šiltinimas, lietaus nuvedimo sistemos, apsauginės tvorelės) (apgyvendinama iki 120 asmenų) atlikti iki 2020 m. gruodžio 16 d. Sutaupytos lėšos bus panaudotos Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo korpuso langų pakeitimui.
02.0006	SADM, Europos socialinio fondo agentūros informacinių technologijų įrangos įsigijimas.	32,0 ES lėšos – 26,0 BF lėšos – 5,0 VB lėšos – 1,0	13,10*** ES lėšos - 11,13 BF lėšos - 1,81 VB lėšos - 0,16	12,75 ES lėšos - 10,78 BF lėšos - 1,81 VB lėšos - 0,16	Serveris – 1 vnt., komutatorius – 1 vnt., nepertraukiamo maitinimo šaltinis – 1 vnt.	vnt.	6*	3**	3	Europos socialinio fondo agentūra iš 32,0 tūkst. Eur skirtų asignavimų panaudojo 12,75 tūkst. Eur. Dėl įrangos poreikio sumažėjimo ir mažesnės rinkos kainos pirkimai nebuvo vykdomi, todėl nepanaudota 19,25 tūkst. Eur ir neįsigyti 3 tinklo komutatoriai.
02.0007	Valstybinės darbo inspekcijos asmenų aptarnavimo centro Vilniuje, Algirdo g. 19, įrengimas	249,0	248,1	248,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ardymo darbai;</li> <li>• Pamatų, sienų, pertvarų ir stogo darbai;</li> <li>• Durų montavimo darbai;</li> <li>• Sienų apdailos darbai;</li> <li>• Naujai formuojamų grindų dangos darbai;</li> <li>• Fasado šiltinimo ir apdailos darbai;</li> <li>• Vėdinimo ir kondicionavimo įrenginių montavimas;</li> <li>• Šildymo vamzdžių tiesimo ir</li> </ul>	proc.	100	99,64	-0,36	Tiekėjas, dalyvaudamas viešajame pirkime nurodė mažesnę kainą. Darbai įvykdyti 100 proc., o 0,9 tūkst. Eur. liko kaip sutaupytos lėšos.

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimo vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					šildymo sistemos pajungimo darbai; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos montavimo darbai;</li> <li>• Elektroninių ryšių, komutacinių spintų ir įrangos montavimo darbai;</li> <li>• II-o aukšto šildymo vamzdinių izoliavimas;</li> <li>• Surenkamų lubų įrengimas;</li> <li>• Sanitarinių prietaisų montavimas;</li> <li>• Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas;</li> <li>• Nuotekų darbai;</li> <li>• Praėjimo kontrolės įrengimo darbai.</li> </ul>					
02.0008	Valstybinės darbo inspekcijos darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos modernizavimas	200,0	200,0	200,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelaimingų atsitikimų tyrimo posistemės technologinis atnaujinimas;</li> <li>• Darbdavių darbuotojų saugos ir sveikatos būklės posistemės technologinis atnaujinimas;</li> <li>• Veiklos valdymo posistemės technologinis atnaujinimas;</li> <li>• Informavimo ir bendrųjų funkcijų posistemės technologinis atnaujinimas;</li> <li>• EPDS naujos portalų versijos sukūrimas;</li> <li>• Darbdavio kortelės sukūrimas;</li> <li>• Darbo ginčų nagrinėjimas el. paslaugų pagalba;</li> <li>• Gyventojų skundų el. paslauga;</li> <li>• Susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis (DSS IS, PPIR);</li> <li>• El. parašo funkcionalumo įdiegimas DSS IS.</li> </ul>	proc.	100	100	0	
02.0009	Valstybinės darbo inspekcijos kokybės	129,0	126,3	126,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologinis atnaujinimas ir vartotojo sąsajos gerinimas;</li> </ul>	proc.	100	97,91	-2,09	Tiekėjas, dalyvaudamas viešajame pirkime dėl paslaugų įsigijimo, nurodė

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimo vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	vadybos informacinės sistemos modernizavimas				• Rizikingumo vertinimo modelio tobulinimas.					mažesnę 1 ir 3 etapo kainą. Dėl to buvo įvykdyta 100 proc. 1 ir 3 etapo paslaugų, bet sumokėta mažiau nei planuota.
02.0010	Valstybinės darbo inspekcijos statybininko ID informacinės sistemos kūrimas ir modernizavimas	100,0	0	0	–	0	0	0	0	Statybininko ID diegimas turės įtakos tiek nacionalinio lygmens teisės aktams, tiek atskirų (pavienių) kontrolės ir mokesčių administravimo institucijų vidiniams ir darbo organizavimo teisės aktams. Kol kas teisės aktų pakeitimai Seime nepriimti
02.0011	Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinės globos namams skirtų mikroautobusų su specialia įranga judėjimo negalia turintiems asmenims vežti įsigijimas	360,0	318,3	318,3	2020 m. IV ketvirtyje užbaigus atvirą tarptautinį viešųjų pirkimų konkursą ir pasirašius sutartį su konkurso laimėtoju įsigyti 8 mikroautobusai FORD TRANSIT su specialia įranga neįgalųjų su judėjimo negalia pervežimui	vnt.	8	8	0	Lėšų likutis (41.682,88 Eur) susidarė, nes lėšos sutaupytos viešųjų pirkimų procedūrų metu autobusiukus įsigijus pigiau nei buvo numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų.
02.0012	SADM, Paslaugų centrų vaikams infrastruktūros plėtra	50,0	0	0	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	vnt.	0	0	0	<b>Lėšos.</b> Asignavimai buvo suplanuoti projektų avansams išmokėti, tačiau Finansų ministerijai pradžios paraiškų vertinimo terminą iki 2021-02-26 nebuvo pasirašytos projektų sutartys.

\* Planiniai duomenys pateikiami kaupiamuoju būdu nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

\*\* Faktiniai duomenys pateikiami kaupiamuoju būdu nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

\*\*\* Duomenys pateikti pagal VBAMS esančią netikslią informaciją - ji bus tikslinama 2021 m. gegužės mėnesį.

Ministerijos kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Ana Selčinskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento Strateginio planavimo ir monitoringo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Mitrienė, tel. 8 658 60 243

(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefonas)