

Socialinės apsaugos srities investicijų
projektų planavimo, atrankos,
finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės
tvarkos aprašo
6 priedas

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJOS APIE INVESTICIJŲ PROJEKTO
ĮGYVENDINIMO EIGĄ
2021 M. I KETV. ATASKAITA**

2021-04-... Nr. V5-...

Eil. Nr.	Investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo metų pradžios) numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo metų pradžios) panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo metų pradžios) planuoti atlikti darbai	Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo metų pradžios) faktiškai atlikti darbai	Ataskaitini u laikotarpiu (nuo metų pradžios) faktiškai atlikta darbų, proc.	Paiškinimas dėl neatliktų darbų ir lėšų nepanaudojimo
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
INFORMACIJA APIE SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTUS, 2021 METAIS FINANSUOJAMUS NE IŠ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2021–2023 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ							
1.	Dviejų keltuvų įrengimas Aknystos socialinės globos namų Leliūnų ir Kalvelių filialuose	0,0	0,0	–	–	–	Informacija dėl projektui įgyvendinti skirtų lėšų skyrimo gauta 2021-03-17, rangos darbų pirkimo viešasis konkursas numatytas 2021 m. II

							ketvirtyje
2.	Globos namų „Užuovėja“ antrųjų grupinio gyvenimo namų nuotekų valymo sistemos įrengimas	7,5	0,0	Nuotekų valymo sistemos įrengimas	Laukiamas savivaldybės leidimas	0	Laukiamas savivaldybės leidimas
3.	Globos namų „Užuovėja“ antrųjų grupinio gyvenimo namų remontui ir gręžiniui	40,0	0,0	1. Vandens gręžinio įrengimas	1. Laukiamas savivaldybės leidimas	0	1. Savivaldybei pateiktas „Prašymas pritarti vandens gavybos gręžinio projektavimui ir įrengimui“. 2. Garažo patalpų perplanavimo bei pirmo ir antro aukštų patalpų remonto darbams atlikti paskelbtas konkursas CVP IS sistemoje
				2. Garažo patalpų perplanavimas bei pirmo ir antro aukštų patalpų remonto darbai	2. Paskelbtas konkursas CVP IS sistemoje	0	
4.	Jasiuliškių socialinės globos namų saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	0,0	0,0	Projekto derinimas „Infostatyba“	Projekto derinimas portale „Infostatyba“	–	Projekto derinimas portale „Infostatyba“
5.	Jasiuliškių socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	34,0	33,996	1. Dalis stogo konstrukcijų įrengimo darbų iki 5,8 tūkst. Eur.	1. Atlikta stogo konstrukcijų darbų už 5,7 tūkst. Eur.	100	–
				2. Dalis grindų darbų, kurių vertė apie 3,5 tūkst. Eur.	2. Atlikta grindų darbų už 3,5 tūkst. Eur.	100	

				3. Planuota atlikti langų, durų įrengimo darbų už 5,8 tūkst. Eur.	3. Atlikta langų durų įrengimo darbų už 5,8 tūkst. Eur.	100	
				4. Dalis vidaus apdailos darbų, kurių vertė iki 5,3 tūkst. Eur	4. Atlikta vidaus apdailos darbų už 5,3 tūkst. Eur.	100	
				5. Dalis šildymo darbų, kurių vertė iki 10,6 tūkst. Eur.	5. Atlikta šildymo sistemos darbų už 10,6 tūkst. Eur.	100	
				6. Dalis vidaus vandentiekio darbų, kurių vertė iki 3,03 tūkst. Eur.	6. Atlikta vidaus vandentiekio darbų už 3,03 tūkst. Eur	100	
6.	Lavėnų socialinės globos namų saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	0,0	0,0	–	–	–	Planuojama įgyvendinti nuo 2021 m. II ketvirčio
7.	Macikų socialinės globos namų saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	6,0	0,0	1. Fotovoltinės saulės elektrinės projekto parengimas	1.1. Atlikta pastatų stogų ekspertizė, žemės sklypo topo nuotrauka 1.2. Vykdomi projektavimo darbai	100 50	Atlikus pastatų stogų ekspertizę ir nustačius, kad vieno pastato stogų konstrukcija neatlaikys saulės kolektorių apkrovos, projektavimo sutartis nutraukta ir pagal naują techninę užduotį pasirašyta nauja projektavimo paslaugų sutartis
8.	Padvarių socialinės globos namų	40,0	40,0	Statybos darbai	1. Architektūros dalis (10,34%)	100	–

	grupinio gyvenimo namų steigimas				2.Konstrukcijų dalis (33,14%)		
9.	Skemų socialinės globos namų antrųjų grupinio gyvenimo namų steigimas, pirkimas	59,0	0,0	Įsigytų GGN patalpų remontas ir pritaikymas gyventi įstaigos gyventojams	–	0	Numatytos lėšos bus panaudotos 2021 m. II ketvirtyje
10.	Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ katilinė	0,0	0,0	Katilinės statybų ir įrengimo darbų viešojo pirkimo dokumentų paruošimas, pirkimo paskelbimas	Katilinės statybų ir įrengimo darbų viešojo pirkimo dokumentai paruošti, 2021-03-31 priimtas sprendimas paskelbti pirkimą CVP IS 2021-04-01	100	–
11.	Investicinio projekto „Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ pastatų rekonstravimo Meškeriojų g. 22, Vilniuje“, užbaigimas	0,0	0,0	Statybos darbų, sustabdytų dėl neskirto finansavimo, atnaujinimo procedūros	Statybos darbai, sustabdyti dėl neskirto finansavimo, atnaujinti nuo 2021-03-29, pagal 2021-03-25 susitarimą su rangovu	100	–
12.	Strėvininkų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	20,0	8,5	Nuogrindų ir vidaus laiptų įrengimas	Įrengtos nuogrindos ir vidaus laiptai	100	Darbai atliekami pagal grafiką. Sąskaita mokėjimui pateikta pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, dėl to lėšos nebuvo pilnai panaudotos.
			Grindų ir perdangos šiltinimo darbai	Dalinai apšiltintos perdangos ir grindys	67		
			Vandentiekio ir nuotekų trasų montavimas	Vandentiekio ir nuotekų trasos įrengtos	100		

				Ortakių sumontavimas	Ortakiai montuojami	77	
13.	Veisiejų socialinės globos namų saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	0,0	0,0	1. Papildomo susitarimo Nr. 1 prie 2020 m. gegužės 29 d. sutarties Nr. KKS-S-95(2020) pasirašymas	1. 2021 m. kovo 19 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2020 m. gegužės 29 d. sutarties Nr. KKS-S-95(2020)	100	-
				2. Rengiami Viešojo pirkimo dokumentai	2. Parengti viešojo pirkimo dokumentai	100	
14.	Visagino socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	135,0	1. 53,9	1. Statybos darbai	1. Atlikta statybos darbų pagal pateiktus aktus	40	Statybos darbai atliekami pagal investicijų projekto įgyvendinimo grafiką. Pagal atliktų darbų aktus jų atlikta daugiau negu numatyta investicijų projekto įgyvendinimo grafike
			2. 4,2	2. Statybos techninė priežiūra	2. Statybos techninė priežiūra pagal pateiktus aktus	100	
15.	Zarasų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	145,0	32,9	1. Architektūros dalis	1. Architektūros dalis 15,4	100	Ataskaitiniam laikotarpiui buvo suplanuota daugiau lėšų nei panaudota. Už kovo mėn. atliktus darbus 29,4 tūkst. Eur bus apmokėta balandžio mėn.
				2. Vandentiekio ir nuotekų dalis	2. Vandentiekio ir nuotekų dalis 5,3	100	
				3. Šildymo ir vėdinimo dalis	3. Šildymo ir vėdinimo dalis 8,3	100	
				4. Techninė priežiūra	4. Techninė priežiūra 3,9	100	
INFORMACIJA APIE SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTUS, 2021 METAIS FINANSUOJAMUS IŠ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2021–2023 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ							
16.	Marijampolės specialiųjų	0,0	0,0	Rangos darbų viešojo pirkimo	Pradėtos rangos darbų viešojo pirkimo	100	Statybos darbų viešojo pirkimo procedūros ir kiti

	<p>socialinės globos namų specializuotos slaugos ir globos namų statyba Marijampolėje, Tarpučių g., vykdant specializuotos slaugos ir globos paslaugų neįgaliesiems plėtrą pietvakarių Lietuvoje</p>			<p>dokumentų rengimas, pirkimo procedūros vykdymas, sutarties pasirašymas</p>	<p>inicijavimo procedūros, pasirašyta sutartis su VšĮ CPO dėl finansavimo</p>	<p>suplanuoti darbai nepradėti negavus patvirtinimo dėl lėšų skyrimo. Pateiktus paraišką finansavimui iš ES fondų lėšų dėl valstybės projekto „Specializuotų slaugos ir globos namų įkūrimas Marijampolės savivaldybėje“ įgyvendinimo pagal priemonę Nr. 08.1.1-CVPA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, gautas finansavimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-162 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui, kuriam buvo suteiktas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-18-0001, įgyvendinti ir skirtas iki 660 820,31 Eur finansavimas. Su įgyvendinančiąja institucija VšĮ CPVA 2021 m. kovo 29 d. pasirašyta sutartis Nr.</p>
--	--	--	--	---	---	--

							2021/2-2098/SUT-8 dėl finansavimo.
17.	Socialinės globos namams skirtų mikroautobusų su specialia įranga judėjimo negalia turintiems asmenims vežti įsigijimas	0,0	0,0	–	–	–	Lėšos projektui suplanuotos ir projektas ketinamas įgyvendinti pradedant nuo 2021 m. II ketvirčio.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alvydas Masiulis
(vardas ir pavardė)