

Socialinės apsaugos srities investicijų
projektų planavimo, atrankos,
finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės
tvarkos aprašo
6 priedas

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJOS APIE INVESTICIJŲ PROJEKTO
ĮGYVENDINIMO EIGĄ
2021 M. 9 MĖNESIŲ ATASKAITA**

2021-10-... Nr. V5-...

Eil. Nr.	Investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo metų pradžios) numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo metų pradžios) panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo metų pradžios) planuoti atlikti darbai	Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo metų pradžios) faktiškai atlikti darbai	Ataskaitini u laikotarpiu (nuo metų pradžios) faktiškai atlikta darbų, proc.	Paaškinimas dėl neatliktų darbų ir lėšų nepanaudojimo
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
INFORMACIJA APIE SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTUS, 2021 METAIS FINANSUOJAMUS NE IŠ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2021–2023 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ							
1.	Adakavo socialinių paslaugų namų specializuotos slaugos / globos pastato	100,0	0,0	1.Planuojama atlikti viešuosius pirkimus pamatų šiltinimui.	1.Atlikti rangos darbų viešieji pirkimai pamatų šiltinimui.	100	Rangovai nepateikė atliktų darbų aktų, todėl nebuvo atliekami apmokėjimai.

	išorės remonto darbai			2.Planuojama pasirašyti sutartį su rangovu dėl pamatų šiltinimo.	2.Pasirašyta sutartis su rangovu dėl pamatų šiltinimo	100	
				3.Planuojamas kiemo statinių projektavimo paslaugų pirkimas	3.Atliktas kiemo statinių projektavimo paslaugos pirkimas	100	
				4.Planuojama pasirašyti sutartį su rangovu dėl kiemo statinių projektavimo darbų.	4.Pasirašyta sutartis su rangovu dėl kiemo statinių projektavimo darbų.	100	
				5.Planuojamas stogo remonto ir perdangos šiltinimo darbų pirkimas.	5.Atliktas stogo remonto ir perdangos šiltinimo darbų pirkimas.	100	
2.	Dviejų keltuvų įrengimas Aknystos socialinės globos namų Leliūnų ir Kalvelių filialuose	46,0	43,37	1. Atlikti pirkimą dėl dviejų keltuvų įrengimo Aknystos socialinės globos namų filialuose statybos rangos darbų.	Atlikta	100	Atliktas pirkimas ir 2021-04-15 pasirašyta darbų pirkimo pardavimo sutartis. Pagal sutartį, rangovui pateikus prašymą, numatytas iki 30 proc. dydžio avansas. Prašymas gautas ir rangovui avansas sumokėtas. Pagal rangovo prašymą / raštą dėl iškilusių finansinių sunkumų atsiskaitant su įrangą tiekiančiu tiekėju, patvirtintas vieno lifto įsigijimas ir atliktas
			2. Konstruktijų dalis: 2.1. Pamatų įrengimo darbai	Atlikta	100		
			3. Įrangos (1 lifto įsigijimas)	Atlikta	100		

							apmokėjimas pristačius liftą į statybvietę Kalvelių filiale.
3.	Lifto (keltuvo) įrengimas Aukštelkės socialinės globos namų pastate	0,0	0,0	1. Pradėti projektavimo darbų pirkimo procedūras.	1. Pradėtos projektavimo darbų pirkimo procedūros.	100	Kol negauta teigiama ekspertizės išvada nemokama už techninio projekto parengimą. 2021 m. IV ketvirtį planuojama įsisavinti iki 20,0 tūkst. Eur investiciniam projektui skirtų lėšų. Likusios veiklos ir lėšos planuojamos 2022 metais.
				2. Parengti techninį darbo projektą.	2. Parengtas techninis darbo projektas.	100	
				3. Atlikti projekto ekspertizę.	3. Projektas atiduotas ekspertizei atlikti.	0	
4.	Dūseikių socialinės globos namų gyvenamojo pastato 18D2p vidaus patalpų atnaujinimas	28,15	28,15	1. Gyvenamuosiuose kambariuose įrengti 7 asmens higienos patalpas	1. Gyvenamuosiuose kambariuose įrenginėjamos 7 asmens higienos patalpos	30	Visos lėšos bus panaudotos per 2021 m. IV ketvirtį. Darbai bus atlikti 100 proc.
				2. Gyvenamųjų kambarių remontas (lubos, sienos, grindys, durys, elektros instaliacija, gaisrinė signalizacija), 13 vnt.	2. Remontuojama 13 vnt. gyvenamųjų kambarių (lubos, sienos, grindys, durys, elektros instaliacija, gaisrinė signalizacija)	30	
				3. Asmens higienos patalpų, laiptinių, koridorių remontas (lubos, sienos, grindys, durys, elektros instaliacija, gaisrinė	3. Atliekamas asmens higienos patalpų, laiptinių, koridorių, remontas (lubos, sienos, grindys, durys, elektros instaliacija,	30	

				signalizacija), 422,81 m ²	gaisrinė signalizacija), 422,81 m ²		
5.	Globos namų „Užuovėja“ antrųjų grupinio gyvenimo namų nuotekų valymo sistemos įrengimas	7,5	0,0	Nuotekų valymo sistemos įrengimas (keitimas).	Po 2021-07-16 teismo nutarties darbai nebuvo atliekami.	0	2021-07-16 tesimo nutartimi sustabdyti veiksmai, susiję su grupinio gyvenimo namų (toliau – GGN) steigimu. 2021-09-23 tesimo nutartimi panaikinta 2021-07-16 teismo nutartis (prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetas). Šiuo metu darbai tęsiami – kontaktuojama su architektu dėl projekto rengimo vandens gręžiniui įrengti.
6.	Globos namų „Užuovėja“ antrųjų grupinio gyvenimo namų remontui ir gręžiniui	40,0	16,1	1. Vandens gręžinio įrengimas	1. Po teismo nutarties 2021-07-16 darbai nebuvo atliekami	0	2021-07-16 tesimo nutartimi sustabdyti veiksmai, susiję su GGN steigimu. 2021-09-23 tesimo nutartimi panaikinta 2021-07-16 teismo nutartis (prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetas). Šiuo metu darbai tęsiami – kontaktuojama su architektu dėl projekto rengimo vandens gręžiniui įrengti.
				2. Garažo patalpų perplanavimas bei pirmo ir antro aukštų patalpų remonto darbai	2. Garažo patalpų perplanavimas bei pirmo ir antro aukštų patalpų remonto darbai.	100	
7.	Jasiuliškių socialinės globos namų saulės fotovoltinės	32,0	0,0	Lėšos saulės elektrinės įrangos įsigijimui ir įrengimui buvo	Saulės elektrinės įrangos įsigijimo ir įrengimo darbai nebuvo pradėti	0	Įvykdžius saulės elektrinės įrangos, įrengimo darbų ir priežiūros paslaugų viešąjį pirkimą, 2021-06-30 su

	elektrinės įrengimas			planuotos 2021 m. pradžioje			rangovu sudaryta sutartis Nr. S-2021-172. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) tikrino viešojo pirkimo dokumentus ir tik 2021-09-02 pasirašytas Papildomas susitarimas Nr.1 dėl 2020 m. lapkričio 25 d. projektų finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutarties Nr. KKS-S-271(2020) pakeitimo. Perskirstytos lėšos, rangovas laukė APVA patikrinimo išvadų, užsakė įrangą. Lėšos bus panaudotos 2021 m. IV ketvirtyje.
8.	Jasiuliškių socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	147,0	146,87	Atlikti 100 proc. statybos darbų, numatytų 2021 metams, kurių vertė – 146 873,07 Eur, ir užbaigti objektą	Atlikti 2021 metams numatyti statybos darbai už 146 873,07 Eur ir užbaigtas objektas	100	Liko nepanaudota 126,93 Eur investicinių lėšų, dėl kurių 2021-09-21 raštu Nr. 2-198 „Dėl nepanaudotų projekto lėšų“ kreiptasi į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) prašant

							leisti panaudoti likusias investicines lėšas kitiems būtiniems papildomiems darbams, vykdomiems steigiant grupinio gyvenimo namus.
9.	Jurdaičių socialinės globos namų gyvenamojo pastato (5D3p), esančio adresu Dvaro g. 25, Jurdaičių k., Joniškio r., patalpų remontas	240,0	0,0	1. Parengti paprastojo remonto darbų aprašą	1. Parengtas paprastojo remonto darbų aprašas	100	Rangos darbų pirkimo vertė 177 999,56 Eur, keltuvų ir jų montavimo darbų vertė 24 936,73 Eur. Vykdytas atviras rangos darbų pirkimo konkursas. Viešojo pirkimo procedūros užsitęsė, todėl rangos darbai pradėti tik 2021 m. rugsėjo mėn. Dar nepateiktas nei vienas atliktų darbų aktas, todėl neatliktas nė vienas mokėjimas. Keltuvai bus sumontuoti 2021 m. spalio mėn. Pasirašyta statybos darbų techninės priežiūros sutartis, kurios vertė – 1 500 Eur.
				2. Atlikti rangos darbų ir keltuvų bei jų montavimo viešuosius pirkimus, pasirašyti sutartis.	2. Atlikti rangos darbų ir keltuvų bei jų montavimo viešieji pirkimai, pasirašytos sutartys.	100	
				3. Atlikti 50 proc. remonto darbų	3. Remonto darbai pradėti 2021 m. rugsėjo mėn.	0	
10.	Lavėnų socialinės globos namų saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	16,0	16,0	Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	100	–
11.	Macikų socialinės globos namų saulės fotovoltinės	42,0	9,0	1. Fotovoltinės saulės elektrinės projekto parengimas.	1.1. Atlikta pastatų stogų ekspertizė, žemės sklypo topo	100	Iš 2021 metais skirto finansavimo panaudosime 38,0 tūkst. Eur. Numatomas

	elektrinės įrengimas				nuotrauka		bendras investicijų projekto lėšų sutaupymas – 4,0 tūks. Eur.
					1.2. Parengtas fotovoltinės saulės elektrinės projektas		
					1.3. Suderintas elektros įrenginių prijungimas prie ESO elektros tinklų.		
				2. Saulės elektrinės įrengimo darbai.	2.1. Įvykdytas saulės elektrinės įrengimo darbų viešasis pirkimas, pasirašyta rangos darbų sutartis	100	
12.	Macikų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas Šilutės mieste	5,8	0,9	1. Techninio darbo projekto parengimas	1. Paruoštas techninis darbo projektas pateiktas bendrajai projekto ekspertizei	70	Pagal bendrosios projekto ekspertizės tarpinio akto privalomąsias pastabas projektuotojas privalo pataisyti techninį darbo projektą ir pateikti pakartotinai ekspertizei. Visos investicijų projekto lėšos bus įsisavintos.
				2. Techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės atlikimas	2. Atlikta techninio darbo projekto bendroji ekspertizė (dalinė)	70	
13.	Keltuvo įrengimas Nijolės Genytės socialinės globos namuose, korpuse 5N/2p	98,6	0,0	1. Keltuvo šachtos įrengimas	1. Keltuvo šachtos įrengimas	54,72	Darbai vykdomi, sąskaita už darbus pateikta 2021.09.27, apmokėta 2021.10.07. Likusias lėšas planuojama panaudoti per 2021 m. IV ketvirtį.
				2. 1 ir 2 aukšto koridorių remontas	2. 1 ir 2 aukšto koridorių remontas	100	
				3. WC patalpų remontas	3. WC patalpų remontas	100	
14.	Nijolės Genytės socialinės globos namų atsinaujinančių	20,0	0,0	–	–	–	Lėšas planuojama panaudoti per 2021 m. IV ketvirtį.

	išteklų energijos panaudojimas						
15.	Padvarių socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	188,0	187,9	Statybos darbai	1.Sklypo sutvarkymas (100%) 2. Architektūros dalis (100%) 3. Konstruktijų dalis (100%) 4. Vidaus vandentiekis, nuotekos (100%) 5. Lauko vandentiekis, nuotekos (100%) 6. Gaisro signalizacijos dalis (100%) 7. Elektrotechnikos dalis (100%) 8. Apsaugos signalizacija (100%) 9. Lauko elektroniniai ryšiai (100%) 10. Elektroninių ryšių dalis (100%) 11. Šildymas (100%) 12. Vėdinimo dalis (100%) 13. Kontrolinės geodezinės (išpildomosios)	100	–

					nuotraukos parengimas (100%)		
16.	Skemų socialinės globos namų antrųjų grupinio gyvenimo namų steigimas, pirkimas	59,0	59,0	Įsigytas GGN patalpas suremontuoti ir pritaikyti gyventi įstaigos gyventojams	Patalpos suremontuotos ir pritaikytos gyventi įstaigos gyventojams	100	–
17.	Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ katilinė	110,0	96,0	Statybos rangos darbai pagal techninio projekto dalis, darbo projekto parengimas	1. Darbo projektas	80	Statybos darbai, sustabdyti nuo 2021-08-01 iki 2021-08-31 ir nuo 2021-09-17, 2021-09-30 nebuvo atnaujinti. Darbai stabdomi dėl COVID-19 pandemijos padarinių (vėluoja medžiagų gamybą ir pristatymas), centralizuoto dujų pajungimo terminų ir poreikio suprojektuoti papildomus būtinus darbus. Planuojama įsisavinti visas lėšas.
					2. Architektūra	70	
					3. Konstrukcijos	98	
					4. Lauko ir vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai	95,42	
					5. Lauko ir vidaus elektros tinklai	38	
					6. Lauko dujotiekio tinklai	95,81	
					7. Vidaus dujotiekio tinklai	88	
					8. Šilumos gamyba	94	
					9. Šilumos punktas	84	
					10. Lauko šilumos tinklai	97	
					11. Gaisrinė-apsauginė signalizacija	50	
18.	Investicinio projekto „Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių	213,0	137,0	Statybos rangos darbai pagal techninio projekto dalis, papildomi elektros darbai	1. Sklypo sutvarkymas	96	Statybos darbai, sustabdyti nuo 2021-05-14 iki 2021-07-18 ir nuo 2021-08-27, 2021-09-30 nebuvo atnaujinti. Darbai
					2. Bendrastatybiniai darbai	100	
					3. Vėdinimo ir oro	96	

	namai“ pastatų rekonstravimo Meškeriojų g. 22, Vilniuje“, užbaigimas				kondicionavimo įrengimo darbai		stabdomi dėl COVID-19 pandemijos padarinių (vėluoja medžiagų ir įrenginių pristatymas), nenumatytų centralizuotų elektros tinklų įgilinimo darbų bei poreikio suprojektuoti papildomus būtinus darbus. Planuojama įsisavinti visas lėšas. Taip pat Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas prašymas skirti papildomų lėšų.	
					4. Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai	100		
					5. Vandentiekio ir nuotekų įrengimo darbai	83		
					6. Elektrotechniniai darbai	87		
					7. Gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai	100		
					8. Apsauginės signalizacijos įrengimo darbai	100		
					9. Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	100		
					10. Susisieikimo komunikacijos	97,4		
					11. Baigti kabelio įgilinimo darbai	100		
					12. Padidinta elektros galia naujam pastatui	100		
19.	Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ saulės fotovoltinės	0,0	0,0	Saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginio, jo aptarnavimo ir priežiūros viešojo	Viešasis pirkimas įvyko, 2021-09-08 pasirašyta Įrenginio pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo	100		Laukiama įrenginio perdavimo, terminas – 2 mėnesiai po sutarties pasirašymo. Planuojama įsisavinti visas lėšas.

	elektrinės įrengimas			pirkimo procedūros	sutartis		
20.	Strėvininkų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	121,0	34,1	Nuogrindų ir vidaus laiptų įrengimas	Įrengtos nuogrindos ir vidaus laiptai	100	2021 m. liepos 28 d. nutraukta sutartis su rangovu UAB „SDG grupė“. 2021 m. IV ketvirtį vykdomas naujas viešasis rangos darbų pirkimas.
				Grindų ir perdangos šiltinimo darbai	Apšiltintos perdangos ir išlieta šildomų grindų betoninė danga	100	
				Vandentiekio ir nuotekų trasų montavimas	Vandentiekio ir nuotekų trasos įrengtos	100	
				Ortakių sumontavimas	Ortakiai sumontuoti	100	
				Tvoros įrengimas	Įrengta dalis tvoros	50	
21.	Lifto įrengimas Strūnos socialinės globos namuose	64,5	0,0	–	–	–	Darbai nebuvo pradėti, nes finansavimas skirtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-687.
22.	Veisiejų socialinės globos namų saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas	54,5	2,42	1. Pasirašyti papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2020-05-29 sutarties Nr. KKS-S-95(2020)	1. 2021-03-19 pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2020-05-29 sutarties Nr. KKS-S-95(2020)	100	Planuojama saulės modulių pristatymo ir montavimo darbų pradžia – 2021 m. spalio 18 d., todėl likusių lėšų mokėjimas bus atliekamas 2021 m. IV ketvirtį, pabaigus darbus.
				2. Parengti viešojo pirkimo dokumentus	2. Parengti viešojo pirkimo dokumentai	100	

				3. Paskelbti ir įvykdyti saulės fotovoltinės elektrinės viešąjį pirkimą	3. 2021-04-07 paskelbtas ir įvykdytas viešasis pirkimas	100	
				4. Pasirašyti viešojo pirkimo sutartį	4. 2021-06-03 pasirašyta sutartis su darbų rangovu	100	
				5. Atlikti stogo konstrukcijų ekspertizę	5. 2021-07-26 atlikta stogo konstrukcijos ekspertizė	4,44	
23.	Visagino socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	192,9	157,6	1. Statybos darbai	1. Atlikta statybos darbų pagal pateiktus aktus.	82	Statybos darbai atliekami pagal investicijų projekto įgyvendinimo grafiką.
			7,2	2. Statybos techninė priežiūra	2. Statybos techninė priežiūra pagal pateiktus aktus.	70	
			0,1	3. Vandens ir nuotekų šalinimo A laidos projekto rengimas	3. Parengtas vandens ir nuotekų šalinimo A laidos projektas.	100	
24.	Visagino socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų baldų ir buitinės technikos pirkimas	30,0	0,0	1. Baldų ir buitinės technikos pirkimo organizavimas, dokumentacijos rengimas, tikrinimas.	1. Baldų ir buitinės technikos pirkimo organizavimas, dokumentacijos rengimas, tikrinimas.	100	Gaminami baldai. Visagino socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų baldų ir buitinės technikos pirkimui skirtos lėšos bus panaudotos 2021 m. IV ketvirtyje.

				2. Atlikti baldų ir būtinės technikos pirkimą ir pasirašyti sutartį su rangovu.	2. Atliktas pirkimas ir pasirašyta baldų ir būtinės technikos pirkimo sutartis su rangovu.	100	
25.	Zarasų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas	191,0	154,5	1. Architektūros dalis	1. 83,7 tūkst. Eur	100	Ataskaitiniam laikotarpiui suplanuotos, bet nepanaudotos lėšos dėl namo projekto pakeitimo. Lėšos bus panaudotos 2021 m. IV ketvirtyje.
				2. Vandentiekio ir nuotekų dalis	2. 9,8 tūkst. Eur	100	
				3. Šildymo ir vėdinimo dalis	3. 28,2 tūkst. Eur	100	
				4. Techninė priežiūra	4. 7,2 tūkst. Eur	100	
				5. Elektrotechnika, apsauginė ir gaisrinė įranga, elektroniniai ryšiai, signalizacija	5. 14,0 tūkst. Eur	100	
				6. Sklypo sutvarkymo dalis	6. 11,6 tūkst. Eur	100	
26.	Zarasų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų baldų ir būtinės technikos pirkimas	40,0	0,0	–	–	–	Nepradėtos naudoti lėšos 2021 m. IV ketvirtyje bus perkeltos į projektą „Zarasų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas“ papildomam finansavimui.

INFORMACIJA APIE SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTUS, 2021 METAIS FINANSUOJAMUS IŠ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2021–2023 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ							
27.	Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų specializuotos slaugos ir globos namų statyba Marijampolėje, Tarpučių g., vykdant specializuotos slaugos ir globos paslaugų neįgaliesiems plėtrą pietvakarių Lietuvoje	890,0	10,03	1. Rangos darbų viešojo pirkimo dokumentų rengimas, pirkimo procedūros vykdymas, sutarties pasirašymas.	1. Atlikta rangos darbų viešojo pirkimo procedūra, už šią paslaugą sumokėta 3 000,04 Eur. Pasirašyta statybos rangos sutartis.	100	Statybos darbų viešojo pirkimo procedūros ir kiti suplanuoti darbai nepradėti laiku, nes nebuvo gautas patvirtinimas dėl skiriamo pakankamo finansavimo. Gavus finansavimą, atliktas viešasis pirkimas, kurio vykdymui pagal sutartį, pasirašytą 2021-08-19, įgaliota VšĮ „CPO“. Už šias paslaugas VšĮ „CPO“ sumokėta 3 000,04 Eur. Su pirkimo laimėtoju UAB „Statybos ritmas“ 2021-08-19 pasirašyta statybos rangos sutartis už 2 168 295,80 Eur. Atliktas pirkimas statybos darbų techninės priežiūros paslaugoms, 2021-08-20 pasirašyta sutartis su UAB „Statech“ už 11 942,70 Eur. Statybos darbai pradėti 2021-08-26. Iki 2021 m. III ketvirčio pabaigos atlikta rangos darbų už 127 530,16 Eur ir techninės priežiūros paslaugų už 702,42 Eur. Už šias sumas gautos sąskaitos-
				2. Rangos darbų vykdymas, 885 128,00 Eur.	2. Atlikta rangos darbų už 127 530,16 Eur	14,41	
				3. Statybų techninės priežiūros paslaugos (pirkimo dokumentų parengimas, pirkimo procedūros vykdymas, sutarties pasirašymas, techninės priežiūros paslaugų atlikimas), 4 871,00 Eur.	3. Statybų techninės priežiūros paslaugos viešojo pirkimo procedūra atlikta, 2021-08-20 pasirašyta sutartis. Atlikta paslaugų už 702,42 Eur	14,42	

							faktūros, kurios bus apmokėtos 2021 m. IV ketvirtyje. Už prisijungimą prie elektros tinklų objekto Tarpučių g. 61C, Marijampolė, AB „Elektros skirstomieji tinklai“ sumokėta 7 031,39 Eur pagal išankstinę sąskaitą, prisijungimo darbai planuojami atlikti 2021 m. IV ketvirtyje.
28.	Socialinės globos namams skirtų mikroautobusų su specialia įranga judėjimo negalia turintiems asmenims vežti įsigijimas	382,0	0,0	Užsakyti papildomą automobilių poreikį	Vadovaudamasis 2020-12-02 Mikroautobusų su specialia įranga neįgaliųjų su judėjimo negalia pervežimui, skirtų socialinės globos namams, pirkimo – pardavimo sutarties Nr. VP1-79 1 ir 3 punktais, Departamentas 2021-04-28 raštu pateikė poreikį ir užsakė papildomus 9 vienetus automobilių (mikroautobusiukų FORD TRANSIT su specialia įranga neįgaliųjų su judėjimo	0	Mikroautobusų tiekėjas UAB „Auto moto NG“ 2021 m. rugsėjo 29 d. pateikė Departamentui prašymą „Dėl nenugalimos jėgos (<i>force majeure</i>) aplinkybių“ (toliau – Raštas), kuriuo prašo pratęsti Sutarties terminą dėl gamybos priemonių (automobilių gamyboje naudojamų „lustų“) trūkumo pasaulinėje rinkoje, taip pat Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų 2021 m. spalio 1 d. pažymą Nr. 7-21, liudijančią nenugalimos jėgos (<i>force majeure</i>) aplinkybes. Atsižvelgdamas į tiekėjo

					negalia pervežimui)		<p>pateiktus dokumentus ir informaciją, Departamentas 2021 m. spalio 4 d. sudarė susitarimą Nr. 2 (registracijos Nr. VP1-126) „Dėl 2020 m. gruodžio 2 d. mikroautobusų su specialia įranga neįgaliųjų su judėjimo negalia pervežimui, skirtų socialinės globos namams pirkimo–pardavimo sutarties Nr. VP1-79 sustabdymo“, kurio sustabdė Sutarties vykdymą nuo 2021 m. spalio 4 d. iki išnyks nenugalimos jėgos (<i>force majeure</i>) aplinkybės, bet neilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 2 d. Tikimasi, kad išnykus nenugalimos jėgos (<i>force majeure</i>) sukeltoms aplinkybėms Priemonei įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos bus panaudotos per 2021 m. IV ketvirtį.</p>
--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Direktorius

Alvydas Masiulis